



INTERVENTO REALIZZATO CON UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO POR parte FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020

DPRG 1582 del 10/10/2016

RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' E OBIETTIVI FINALI RAGGIUNTI

La Parrocchia di Araceli in Cristo Re utilizzando fondi derivanti dal bando sopraindicato, nella sala del Cinema Araceli ha eseguito i lavori secondo il prospetto di interventi depositato.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle realizzazioni effettuate:

1 – Aggiornamento sistema di illuminazione della sala cinema e locali connessi

Si è provveduto alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti all'interno del cinema con lampade a led adeguate alle varie funzioni operative, compreso l'adeguamento delle linee elettriche a norma per le lampade sostituite.

E' stata prevista la posa in opera di cavi per la gestione Dali e relative installazioni del dispositivo per la dimmerazione delle sorgenti led monocromatiche con sistema Dali e dispositivo di coordinamento dei sistemi Wall light control per la creazione di scenari luminosi della sala cinema.

In particolare sono state installate:

Nr 18 plafoniere a led per illuminazione tecnica di varie misure adeguate alla struttura della sala e del vano scale a piano terra.

Nr. 10 Pannelli led da incasso di varie misure adeguate nella zona entrata/biglietteria e sala.

Vari altri strip led e faretto di integrazione e complemento nelle varie zone operative.

In queste opere sono state anche predisposte le linee elettriche necessarie per l'installazione dei fari di scena dettagliati al punto 2 della presente descrizione.

2 – Installazione di una adeguata struttura di fari di scena fissi

Si è provveduto alla realizzazione e posa in opera di nr. 2 strutture metalliche a misura per la portata di fari proiettori a led professionali in posizione adeguata per l'illuminazione del palco teatro.

Per la parte illuminante si è provveduto alla messa in opera di nr. 4 fari professionali da teatro ottica larga da 150W, installazione di centralina per la gestione dei fari regia 24 DMX, compresa predisposizione di cablaggio e gestione in due punti operativi all'interno della sala.

La struttura e il cablaggio sono finalizzati ad eventuali ulteriori implementazioni del sistema di illuminazione e anche a disposizione degli utenti che possano utilizzare la sala per spettacoli.

3 - Parziale ristrutturazione e adeguamento dei bagni esistenti

E' stata prevista la sostituzione dei sanitari e dei rivestimenti murari con una parziale ristrutturazione dei bagni.

Visti gli interventi murari necessari si è optato per una finitura dei bagni in spatolato di resina a basso spessore, con la preventiva preparazione del fondo mediante diamantatura meccanica del supporto.

4 – Installazione sistema di video registrazione del perimetro esterno – costo previsto € 2500 Iva esclusa.

Sono state previste ed installate nr. 9 punti telecamera nel perimetro e all'interno della struttura, in particolare:

- Punto sopra cassa rivolta ingresso cinema
- Punto doppio ingresso parcheggio e cancello + uscite sicurezza lato chiesa
- Punto singolo cancello retro cinema
- Punto triplo retro cinema, parcheggio, uscite di sicurezza lato oratorio
- Punto doppio sala cinema.

Installazione del sistema di registrazione e memorizzazione a norma di legge.

Predisposizione ed installazione dei cartelli di segnalazione di area videosorvegliata.

Riepilogo generale degli interventi effettuati

Sono stati effettuati interventi per una spesa totale di € 31.602,00.

Le opere realizzate, come da obiettivo che ci eravamo prefissati consentono un significativo salto qualitativo dell'immagine della sala teatro/cinematografica parrocchiale in particolare:

- L'aggiornamento dei sistemi luminosi consentirà un immediato risparmio energetico, oltre ad un aggiornamento ed una maggiore efficienza di tutto l'impianto.
- La installazione di illuminazione di scena, consentirà un positivo utilizzo alternativo della sala per spettacoli teatrali/musicali per permettere una eventuale diversificazione culturale della proposta.
- La ristrutturazione dei bagni, oltre a garantire una sostanziale migliore immagine, ha consentito la risoluzione di problemi atavici della gestione dei bagni stessi.
- L'installazione del sistema di video sorveglianza consente un controllo adeguato di tutta l'area circostante la sala, garantendo quindi la sicurezza degli impianti e degli ospiti.